

EVOS充電器取付後確認チェックリスト

EVOSの取付後は必要な電気試験をすべて実施します。下記の取付確認チェックリストに従って確認してください。

	#	項目	判定	
配線工事	1	配管・アース線の接続は取付工事説明書通りですか？	○	×
	2	給電元漏電ブレーカは専用回路・高感度形（0.1sec 30mA）ですか？	○	×
取付工事	1	アンカーボルトの埋めこみ深さは適切ですか？	○	×
	2	アンカーボルトは、確実に締め付けられていますか？	○	×
	3	固定ネジは確実に締め付けられていますか？	○	×
	4	充電器に傾きはありますか？	○	×
	5	充電器のぐらつきはありますか？	○	×
	6	電源ケーブルのコネクターは固定されており、手で取り外すことはできませんか？	○	×
	7	充電ケーブルのネクターは固定されており、手で取り外すことはできませんか？	○	×
	8	化粧カバーのM3いたずら防止用ネジは締められているか？	○	×
充電器状態	1	充電ケーブル、化粧カバー配電盤ボックスに傷はありますか？	○	×
	2	充電器にアクセスしやすいですか？	○	×
	3	充電器は適切な高さに取付されているですか？	○	×
	4	充電器周辺のWIFI信号の強度が十分で安定ですか。	○	×
	5	充電器が攻撃（車両から等）を受ける場所に設置されていないですか？	○	×

充電試験：

試験用アダプタ測定器（例：型番：共立電気計器（株）KEW 8601）を接続し、充電試験電（CP 状態の動作確認、エラシミュレーション、電圧測定や絶縁抵抗測定など）を行い、記録します。

メモ

EVOSエナジージャパン／FKK株式会社

本社・EV事業部

〒601-8399

京都市南区吉祥院堤外町11番地

TEL 075-314-8760

MAIL info@evosjapan.com

WEB www.evosjapan.com